



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: CRECHE HELENA AMIM FERNANDES, LOCALIDADE DA SEDE, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
OBRA: IMPLANTATION DE SUBESTAÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU-PA
EMPRESA: TRANSMISAT MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 04.163.943/0001-96

O. S. em: 29/01/2023
Modalidade: TP Nº 02/2023/CPL
Contrato nº: 391/2023/CPL
Assinatura: Valor do contrato R\$ 1.318.812,74

Identificação da contratação:
Emissão: 29/12/2023
Mês: DEZEMBRO
Período: 29/12/23

MEDIÇÃO: 10

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
1	SUBESTAÇÃO AEREA CI TRANSFORMADOR 75KVA			R\$ 731.954,60	R\$ 405.641,44	R\$ 81.328,29	1,00	11,11%	R\$ 81.328,29	6,00	66,67%	R\$ 487.989,73	3,00	R\$ 243.984,87
1.1	Execução de subestação aérea de 75KVA (com fornecimento de material)	UN	9,00	R\$ 81.328,29	R\$ 405.641,44	R\$ 81.328,29			R\$ 81.328,29	0,00	0,00%	R\$ 487.989,73	0,00	R\$ 243.984,87
2	SUBESTAÇÃO AEREA CI TRANSFORMADOR 37,5KVA			R\$ 586.858,14	R\$ -	R\$ -			R\$ -	4,00	40,00%	R\$ 234.743,24	6,00	R\$ 586.858,14
2.1	Execução de subestação aérea de 37,5KVA (com fornecimento de material)	UN	10,00	R\$ 58.685,81	R\$ 586.858,14	R\$ 234.743,24		0,00%	R\$ -	4,00	40,00%	R\$ 234.743,24	6,00	R\$ 352.114,81
				R\$ 1.318.812,74	R\$ 641.384,69	R\$ 81.328,29			R\$ 81.328,29			R\$ 722.712,98		R\$ 596.089,76

Observações:

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATORIOS NA NF
 Material e mão de obra para Construção Civil
EMPRESA: TRANSMISAT MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 04.163.943/0001-96
LOCAL: CRECHE HELENA AMIM FERNANDES, LOCALIDADE DA SEDE, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
Contrato nº: 391/2023/CPL
Valor da NF: R\$ 81.328,29

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO: R\$ 1.318.812,74
VALOR ACUMULADO: R\$ 722.712,98
SALDO CONTRATO: R\$ 586.089,76
% EXECUTADO: 61,67%

MEDIÇÃO

VALOR NOTA FISCAL
R\$ 81.328,29

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R\$ 81.328,29	6,17%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 81.328,29	6,17%
3ª MEDIÇÃO	R\$ 81.328,29	6,17%
4ª MEDIÇÃO	R\$ 81.328,29	6,17%
5ª MEDIÇÃO	R\$ 81.328,29	6,17%
6ª MEDIÇÃO	R\$ 81.328,29	6,17%
7ª MEDIÇÃO	R\$ 56.685,81	6,17%
8ª MEDIÇÃO	R\$ 56.685,81	6,17%
9ª MEDIÇÃO	R\$ 56.685,81	6,17%
10ª MEDIÇÃO	R\$ 81.328,29	6,17%
TOTAL	R\$ 641.384,69	61,67%

ISS: R\$ 1.626,57 2,0%

Carlos Correia

FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PIINTO CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL - PMPV
CREA-PA: 151598341-2