



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

## RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

### 2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - AGOSTO 2024

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO ( QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA - EPP	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO : 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO : 15/09/2022 - 14/03/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO : 14/03/2023 - 27/09/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO : 27/09/2023- 25/03/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO : 25/03/2024 - 21/09/2024						
TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	ASSENTAMENTO DO JAPIM ( 2 SALAS )	CONSTRUTORA 3R EIRELI	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	23/06/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	74,05%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2022 - 16/06/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 16/06/2023 - 12/12/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 13/12/2023 - 10/06/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 10/06/2024 - 07/12/2024						



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22(VINTE DOIS) POÇOS SEMI SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 04/12/2022 - 06/06/2023	R\$ 540.559,22	R\$ 0,00	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 06/06/2023 - 03/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 03/12/2023 - 31/05/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 31/05/2024 - 27/11/2024						
TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO - LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	20/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	55,32%	12,12%	R\$ 126.661,39
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI – LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	15/06/2022	22/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	40,32%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024						
TOMADA DE PREÇO 013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 396.163,01	R\$ 0,00	R\$ 396.163,01	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA - LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	28/07/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024						
TOMADA DE PREÇO 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS - POLO DE AÇAÍTEUA - LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	04/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	63,38%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024						
TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA - LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023 - 07/04/2024	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	71,77%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2024 - 04/10/2024						
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇU (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)								1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024						



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	17/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 14/10/2023	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	51,18%	25,55%	R\$ 50.000,00
									2º ADITIVO DE PRAZO: 14/10/2023 - 11/04/2024							
		UBS (VILA NOVA JUÇARAL)						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 11/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 019/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 - 29/08/2023	R\$ 231.171,50	R\$ 0,00	R\$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 - 25/02/2024						
TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 - 14/04/2024	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	54,80%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 14/04/2024 - 11/10/2024						



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 023/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL MESSIAS, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO (POLO SEDE-RURAL) COM 332.07 M² E E.M.E.F. DIOMAR LIMA DO NASCIMENTO ALVES (POLO VILA CARDOSO) COM 867,79 M² NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA DIOMAR LIMA DOS NASCIMENTO ALVES - VILA CARDOSO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 023/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	22/05/2023	15/08/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 770.896,30	R\$ 0,00	R\$ 770.896,30	90,80%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 15/07/2024 - 11/01/2025						
TOMADA DE PREÇO 024/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE BRAÇO VERDE, BASÍLIA E SERINGA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BRAÇO VERDE	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 024/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	06/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 862.963,21	R\$ 0,00	R\$ 862.963,21	96,54%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 15/07/2024 - 11/01/2025						
		BASÍLIA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 024/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	07/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 863.982,02	R\$ 0,00	R\$ 863.982,02	91,67%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 15/07/2024 - 11/01/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>TOMADA DE PREÇO 025/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE SUMAÚMA E BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BOMBOM	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 025/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 28/07/2023 - 24/01/2024	R\$ 859.251,86	R\$ 0,00	R\$ 859.251,86	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
										2º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2024 - 22/07/2024							
										3º ADITIVO DE PRAZO: 22/07/2024 - 18/01/2025							
<b>TOMADA DE PREÇO 026/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-AÇU, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 026/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/07/2023 - 27/01/2024	R\$ 864.181,14	R\$ 0,00	R\$ 864.181,14	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
										2º ADITIVO DE PRAZO: 27/01/2024 - 25/07/2024							
										3º ADITIVO DE PRAZO: 25/07/2024 - 21/01/2025							
		ITA-ÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI						26/04/2023	29/08/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/07/2023 - 27/01/2024	R\$ 866.383,39	R\$ 0,00	R\$ 866.383,39	100%	14,62%	R\$ 126.661,39
											2º ADITIVO DE PRAZO: 27/01/2024 - 25/07/2024						
											3º ADITIVO DE PRAZO: 25/07/2024 - 21/01/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

TOMADA DE PREÇO 029/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,9 KM NA COMUNIDADE DE LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 285/2022	LAGUINHO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 029/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 07/12/2023 - 04/06/2024	R\$ 6.059.239,35	R\$ 0,00	R\$ 6.059.239,35	73,42%	0,00%	R\$ 0,00	
										2º ADITIVO DE PRAZO: 04/06/2024 - 01/12/2024							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	08/04/2022	AGUARDANDO DATA PARA ENTREGA	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/03/2023 - 27/09/2023	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	100%	0,00%	R\$ 0,00	
										2º ADITIVO DE PRAZO: 27/09/2023 - 25/03/2024							
										3º ADITIVO DE PRAZO: 25/03/2024 - 24/07/2024							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 286/2022.	CENTRO ALEGRE - JUTAI	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 28/12/2023 - 25/06/2024	R\$ 4.426.470,06	R\$ 0,00	R\$ 4.426.470,06	70,21%	0,00%	R\$ 0,00	
										2º ADITIVO DE PRAZO: 25/06/2024 - 26/02/2025							
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. SENHOR JANUÁRIO ANTÔNIO MOREIRA – LOCALIDADE DE CEDRAL, E.M.E.F. RAIMUNDO SOARES DA SILVA – LOCALIDADE DE POEIRÃO, E.M.E.F. DO CUJUBIM – LOCALIDADE DE CUJUBIM E E.M.E.I. SANTA ANA – SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CEDRAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	13/03/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024- 08/10/2024	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		POEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024- 08/10/2024	R\$ 324.211,97	R\$ 0,00	R\$ 324.211,97	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CUJUBIM	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP						EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024- 08/10/2024	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	71,09%	27,82%	R\$ 90.000,00





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. EM SANTO ANTÔNIO DO BACURI – LOCALIDADE DE BACURI, E.M.E.F. SENHOR ZACARIAS RODRIGUES – LOCALIDADE DE LEVADA E E.M.E.F. EM CENTRO VELHO – LOCALIDADE DE CENTRO VELHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BACURI	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	13/03/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024-08/10/2024	R\$ 460.602,71	R\$ 0,00	R\$ 460.602,71	84,67%	32,57%	R\$ 150.000,00
		LEVADA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024-08/10/2024	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CENTRO VELHO	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024-08/10/2024	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	27/03/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 26/04/2024 - 23/10/2024	1.787.629,16	R\$ 0,00	R\$ 1.787.629,16	60,68%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIA CHICA CHAGAS, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	23/12/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 06/06/2024 - 03/12/2024	407.268,49	R\$ 0,00	R\$ 407.268,49	64,00%	24,55%	R\$ 100.000,00
TOMADA DE PREÇO 005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSORA MARIA ALBUQUERQUE LIMA – POLO SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/01/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.326.022,80	R\$ 0,00	R\$ 1.326.022,80	44,43%	13,57%	R\$ 180.000,00
TOMADA DE PREÇO 006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LUCIANA DUTRA VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 853.725,72	R\$ 0,00	R\$ 853.725,72	57,48%	15,23%	R\$ 130.000,00
TOMADA DE PREÇO 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2023	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.815.408,22	R\$ 0,00	R\$ 2.815.408,22	23,29%	0,00%	R\$ 0,00



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>TOMADA DE PREÇO 008/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	1.642.234,91	R\$ 0,00	R\$ 1.642.234,91	0%	100%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS (32,2 KM), TRECHO 01: BR 308 (BOCA DO OITEIRO) – TABOQUINHA (17,2 KM), TRECHO 02: PA 108-SANTA TEREZINHA (15 KM), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BR- 308 (BOCA DO OITEIRO) , TABOQUINHA, PA - 108 , SANTA TEREZINHA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/12/2023	30/07/2024	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 7.726.734,50	R\$ 0,00	R\$ 7.726.734,50	100%	0,00%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA À RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPAITI- VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/1199405.	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 6.434.709,40	R\$ 0,00	R\$ 6.434.709,40	33,13%	7,60%	R\$ 489.000,00
<b>CONCORRÊNCIA 001/2024</b>	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NO RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2024-SEOP	CIDADE DE VISEU	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SEOP	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 001/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/04/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 9.979.223,40	R\$ 0,00	R\$ 9.979.223,40	49,27%	24,24%	R\$ 2.418.682,11
<b>CONCORRÊNCIA 002/2024</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBQU, PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 002/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/07/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 2.494.459,95	R\$ 0,00	R\$ 2.494.459,95	27,27%	0,00%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA 003/2024</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE EM CONCRETO NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LIMONDEUA	PLENA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGE	SEOP	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 003/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/08/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 571.452,41	R\$ 0,00	R\$ 571.452,41	0%	100%	R\$ 0,00