



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SETEMBRO 2024

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEJIA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO :19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO :15/09/2022 - 14/03/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO :14/03/2023 - 27/09/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO :27/09/2023- 25/03/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO : 25/03/2024 - 21/09/2024						
										6º ADITIVO DE PRAZO :21/09/2024 - 20/03/2025						
TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	ASSENTAMENTO DO JAPIM (2 SALAS)	CONSTRUTORA 3R EIRELI	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	23/06/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	74,05%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2022 - 16/06/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 16/06/2023 - 12/12/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 13/12/2023 - 10/06/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 10/06/2024 - 07/12/2024						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22(VINTE DOIS) POÇOS SEMI SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 04/12/2022 - 06/06/2023	R\$ 540.559,22	R\$ 0,00	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 06/06/2023 - 03/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 03/12/2023 - 31/05/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 31/05/2024 - 27/11/2024						
TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO - LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	20/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	43,20%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI - LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	15/06/2022	22/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	40,32%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024						
TOMADA DE PREÇO 013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 396.163,01	R\$ 0,00	R\$ 396.163,01	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024						
TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDELLA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	28/07/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024						
TOMADA DE PREÇO 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE AÇAÏTEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	04/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	63,38%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUÁ - LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023-07/04/2024	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	71,77%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2024 - 04/10/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 04/10/2024 - 30/04/2025						
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇU (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)								1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024						
TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL - 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	17/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 14/10/2023	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	100,00%	48,82%	R\$ 95.550,09
		UBS (VILA NOVA JUÇARAL)								1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 11/04/2024						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 019/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 - 29/08/2023	R\$ 231.171,50	R\$ 0,00	R\$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 - 25/02/2024						
TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 - 14/04/2024	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	54,80%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 14/04/2024 - 11/10/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 11/10/2024 - 09/04/2025						
TOMADA DE PREÇO 023/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL MESSIAS, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO (POLO SEDE-RURAL) COM 332,07 M² E E.M.E.F. DIOMAR LIMA DO NASCIMENTO ALVES (POLO VILA CARDOSO) COM 867,79 M² NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA DIOMAR LIMA DOS NASCIMENTO ALVES - VILA CARDOSO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 023/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	22/05/2023	15/08/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 770.896,30	R\$ 0,00	R\$ 770.896,30	100%	9,20%	R\$ 70.896,30
										2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 15/07/2024 - 11/01/2025						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 024/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE BRAÇO VERDE, BASÍLIA E SERINGA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BRAÇO VERDE	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 024/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	06/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 862.963,21	R\$ 0,00	R\$ 862.963,21	100%	3,46%	R\$ 29.870,54								
			2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024																					
			3º ADITIVO DE PRAZO: 15/07/2024 - 11/01/2025																					
		BASÍLIA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP							07/01/2023							EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 863.982,02	R\$ 0,00	R\$ 863.982,02	100%	8,33%	R\$ 71.982,02
																	2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024							
																	3º ADITIVO DE PRAZO: 15/07/2024 - 11/01/2025							
					1º ADITIVO DE PRAZO: 28/07/2023 - 24/01/2024	R\$ 859.251,86	R\$ 0,00	R\$ 859.251,86	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA													
					2º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2024 - 22/07/2024																			
					3º ADITIVO DE PRAZO: 22/07/2024 - 18/01/2025																			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-AÇU, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 026/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/07/2023 - 27/01/2024	R\$ 864.181,14	R\$ 0,00	R\$ 864.181,14	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 27/01/2024 - 25/07/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 25/07/2024 - 21/01/2025						
TOMADA DE PREÇO 029/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,9 KM NA COMUNIDADE DE LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 285/2022	LAGUINHO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 029/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 07/12/2023 - 04/06/2024	R\$ 6.059.239,35	R\$ 0,00	R\$ 6.059.239,35	73,42%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 04/06/2024 - 01/12/2024						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	08/04/2022	AGUARDANDO DATA PARA ENTREGA	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/03/2023 - 27/09/2023	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	100%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 27/09/2023 - 25/03/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 25/03/2024 - 24/07/2024						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 286/2022.	CENTRO ALEGRE - JUTAI	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 28/12/2023 - 25/06/2024	R\$ 4.426.470,06	R\$ 0,00	R\$ 4.426.470,06	70,21%	0,00%	R\$ 0,00									
										2ª ADITIVO DE PRAZO: 25/06/2024 - 26/02/2025															
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. SENHOR JANUÁRIO ANTÔNIO MOREIRA – LOCALIDADE DE CEDRAL, E.M.E.F. RAIMUNDO SOARES DA SILVA – LOCALIDADE DE POEIRÃO, E.M.E.F. DO CUJUBIM – LOCALIDADE DE CUJUBIM E E.M.E.I. SANTA ANA – SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CEDRAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418		NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA								
		POEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP								2ª ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025														
											1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024							R\$ 324.211,97	R\$ 0,00	R\$ 324.211,97	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA		
		CUJUBIM	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP								2ª ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025														
																			13/03/2024	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	86,54%
																		2ª ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025							



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. EM SANTO ANTONIO DO BACURI – LOCALIDADE DE BACURI, E.M.E.F. SENHOR ZACARIAS RODRIGUES – LOCALIDADE DE LEVADA, E.M.E.F. EM CENTRO VELHO – LOCALIDADE DE CENTRO VELHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BACURI	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	13/03/2024	02/08/2024	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024	R\$ 460.602,71	R\$ 0,00	R\$ 460.602,71	100%	15,33%	R\$ 70.602,71
		LEVADA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CENTRO VELHO	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	27/03/2023	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 26/04/2024 - 23/10/2024	1.787.629,16	R\$ 0,00	R\$ 1.787.629,16	60,68%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIA CHICA CHAGAS, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRÁZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	23/12/2023	12/09/2024	1ª ADITIVO DE PRAZO: 06/06/2024 - 03/12/2024	407.268,49	R\$ 0,00	R\$ 407.268,49	100%	36,00%	R\$ 146.616,49
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSORA MARIA ALBUQUERQUE LIMA – POLO SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/01/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.326.022,80	R\$ 0,00	R\$ 1.326.022,80	60,25%	15,84%	R\$ 210.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LUCIANA DUTRA VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 853.725,72	R\$ 0,00	R\$ 853.725,72	74,41%	16,93%	R\$ 100.000,00
TOMADA DE PREÇO 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.815.408,22	R\$ 0,00	R\$ 2.815.408,22	37,67%	14,37%	R\$ 404.597,06
TOMADA DE PREÇO 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	1.642.234,91	R\$ 0,00	R\$ 1.642.234,91	0%	100%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS (32,2 KM), TRECHO 01: BR 308 (BOCA DO OITEIRO) – TABOQUINHA (17,2 KM), TRECHO 02: PA 108- SANTA TEREZINHA (15 KM), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BR- 308 (BOCA DO OITEIRO) , TABOQUINHA, PA - 108 , SANTA TEREZINHA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/12/2023	30/07/2024	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 7.726.734,50	R\$ 0,00	R\$ 7.726.734,50	100%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA À RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPATI- VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/1199405.	CURUPATI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 6.434.709,40	R\$ 0,00	R\$ 6.434.709,40	34,98%	1,86%	R\$ 119.515,04
CONCORRÊNCIA 001/2024	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NO RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2024-SEOP	CIDADE DE VISEU	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SEOP	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 001/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/04/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 9.979.223,40	R\$ 0,00	R\$ 9.979.223,40	49,27%	2,58%	R\$ 257.579,34
CONCORRÊNCIA 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUJ, PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 002/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/07/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 2.494.459,95	R\$ 0,00	R\$ 2.494.459,95	59,35%	32,09%	R\$ 800.448,88



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA 003/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LIM TRAPICHE EM CONCRETO NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LIMONDEUA	PLENA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGE	SEOP	CONCORRENCIA	CONCORRÊNCIA 003/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/08/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 571.452,41	R\$ 0,00	R\$ 571.452,41	32,64%	32,64%	R\$ 186.539,15
--------------------------	---	-----------	---	------	--------------	--------------------------	--	------------	-------------	-------------	----------------	----------	----------------	--------	--------	----------------